

(別 添)

胎 学 教 第 8 6 5 号
平 成 28 年 8 月 24 日

文部科学大臣 殿

胎内市長 吉田 和夫

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

本市においては、平成22年度から各小・中学校の耐震化工事に着手し、平成24年度に目標としていた耐震化率100%を達成した。
本計画においては、建築基準法施行令の一部改正等に伴い改修が必要となった、胎内小学校ランチルーム及び黒川中学校屋内運動場の吊り天井等落下防止対策(非構造部材の耐震化)を予定どおり実施することができた。
今後については、法令の対象外となっている吊り天井等の詳細点検を実施し、結果に基づき対策を進め、非構造部材の耐震化が図られるよう取り組んでいく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当整備計画なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

黒川中学校の空調設備について、蒸気ボイラーの設置から35年が経過し、配管腐食による漏水等から運用に支障をきたしていた。そのことから、ガスの空調設備に改修を行い、校内一斉暖房から各教室での個別暖房が可能となるなど、教育環境の改善を図ることができた。
学校施設について、老朽化等により大規模な更新が必要となってきた。そのことから、各施設を健全に維持することは勿論のこと、時代に適した教育環境を提供できるよう、改修計画の策定や改修サイクルの定着が図られるよう着実に進めていく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

東学校給食センター(S53建築)及び西学校給食センター(S54建築)について、施設・設備機器の老朽化から現在の基準に則した運営が難しい状況となっていた。そのことから、国の定める基準に沿ったドライ方式を採用し、アレルギー食に対応できる統合学校給食センターの建設を行った。それにより、安全で美味しい学校給食を提供することができるようになった。
中条体育館(S41建築)、黒川体育館(S40建築)、武道場(S48建築)について、施設の老朽化や耐震基準を満たしていないことから、柔剣道場・弓道場を併設した総合体育館の建設を行った。それにより、防災拠点の集約整備が図られ、市民が気軽に健康づくりや体力づくりができるようになった。

2 事後評価の時期及び方法について

平成28年8月22日の教育委員会定例会において、事務局の評価資料を基に意見を求め事後評価を実施。評価をした事後評価シートの内容については、市のホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
次期施設整備計画については、本評価で課題としていた①法令の対象外となっている吊り天井等対策【非構造部材の耐震化】、②老朽化した学校施設の更新【大規模改造】を中心とした計画の作成を行う予定としている。そのためには、各事業の優先度等を比較検討するための資料作成(詳細点検の実施及び改修計画策定)を行い、計画的かつ効率的な事業の実施ができるよう着実に進める。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 胎内市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 胎内市
- 3 **計画期間** 平成26年～平成27年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	新潟県
市町村名	胎内市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
黒川中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成26年10月3日				
胎内市学校給食センター	④	1203	共同調理場(新增築)		S	○	平成27年3月18日				
胎内市学校給食センター	④	1204	共同調理場(改築)		S	○	平成27年3月18日				
胎内市総合体育館(武道場)	④	1901	地域武道センター(柔・剣道場)		RS	○	平成28年1月28日		追加	平成27年2月10日	平成27年2月10日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
胎内市総合体育館(武道場)	④	1902	地域武道センター(弓道場)		R	○	平成28年1月28日		追加	"	"
黒川中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月18日		追加	平成27年4月21日	平成27年4月21日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
胎内小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成27年9月18日		追加	"	"