

変更契約締結結果表

工 事 名 市道高野茨島1号線側溝新設改良工事

工 事 場 所 胎内市 高野 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=46.0m
側溝工 自由勾配側溝B900×H800 L=16.0m
自由勾配側溝B900×H700 L=30.0m

契約の相手方 新潟県胎内市中条2478番地の1
株式会社 小野工務店
代表取締役 小野 和英

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 令和1年5月10日 から 令和1年9月13日 まで

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 令和1年9月13日

契 約 金 額 7,335,360 円
(変更後)

変更の理由 掘削開始後、隣接するブロック塀の状態が悪いことが判明したため、倒壊防止のためのたて込み簡易土留め工を増工した。
また、工業団地の排水により常時側溝内の水流が絶えないため、水替工を増工した。