

変更契約締結結果表

工 事 名 健康増進施設(サンセット中条)改修工事 建築工事

工 事 場 所 胎内市 村松浜 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後)

- 男子・女子浴室・サウナ改修工事
- ・浴室、脱衣室の内装仕上げの改修
- ・建具の更新・サウナ室の全面改修
- ・塀垣目隠し設置・浴室洗い場防水改修工事
- ・洗い場面台側壁の樹脂化粧板張り
- ・天井裏躯体面の断熱工事

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 30,840,700 円
(変更後)

変更の理由 浴室洗い場床の防水について配管改修のためライニングカウンターを解体したところ、当初の施工が想定と異なる収まりとなっていたため一部床防水を改修する必要があり増工した。浴室ライニングカウンター側壁について腐食が想定以上に激しく改修する必要があり既存壁の上から樹脂化粧板を張ったため増工した。浴室天井を改修のため解体したところ、天井裏躯体面の断熱が不足していたため断熱材を施工する必要があり増工した。