

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市交流促進施設リゾートプール改修工事(Ⅰ期工事)		
工 事 場 所	胎内市 夏井 地内		
種 別	建築一式工事		
工事の概要 (変更後)	室内プールを屋外グランピング施設に転用する改修を実施。 Ⅰ期工事として、屋根及びプールの解体、一部梁・柱の解体、柱・梁の吹付 タイル改修・笠木新設、シャワー・トイレ廻り等の改修を実施。		
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和5年6月2日	から	令和6年3月15日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和6年3月15日		
契 約 金 額 (変更後)	118,573,400	円	
変更の理由	当初設計では、コンクリートの柱・梁を残す計画としていたが、梁より上の 柱、川側の柱・梁の撤去を増工した。柱・梁の撤去増工に伴い、年度内に 完了できない工事をⅡ期工事へ送ったことにより床仕上げ関連工事を減工 した。 上記の理由等から、請負金額の減額変更とした。 また、工事延長請求により、工事日数を240日間から288日間に、完成期限 を令和6年1月27日から令和6年3月15日に変更した。		