

# 変更契約締結結果表

工 事 名 樽ヶ橋遊園北側工区整備工事 B工区建築工事

工 事 場 所 胎内市 下赤谷 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要  
(変更後) アルパカ・ヤギ・ポニー舎(86.05㎡) 木造平屋建て 1式  
小動物ふれあい舎(214.61㎡) 鉄骨平屋建て 1式  
既存解体工事 1式  
外構工事 1式  
メリーゴーランド改修 1式

契約の相手方 新潟県胎内市黒川1668番地1  
曳栄建設株式会社  
代表取締役 緒形 徳栄

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和2年7月3日 から 令和3年3月26日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和3年3月26日

契約金額  
(変更後) 96,591,000 円

変更の理由 小動物ふれあい舎の地盤関係工事についてラップルコンクリートによる施工を予定していたが施工性の向上と経費の削減のため鋼管杭による地盤改良に変更したため減工した。工区内に設置されたメリーゴーランドについて既存設備をそのまま利用することを予定していたが内部鉄骨等が想定以上に傷んでおり安全性の向上のため改修を行う必要があるため増工した。増工及び外構工事等他の工事との取り合い調整のため工事日数を70日間延長した。