

変更契約締結結果表

工事名 胎内市B&G海洋センタープール上屋増築工事

工事場所 胎内市 赤川 地内

種別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) B&Gプール上屋増築工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工期等

(1) 工事期間
(変更後) 令和5年6月30日 から 令和6年3月15日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和6年3月15日

契約金額
(変更後) 138,694,600 円

変更の理由

- ・プールサイド工事: プールサイドの土間コンクリート部分の熱収縮を防ぐために伸縮目地を設置し、シーリングによる止水工事に係る費用を増工した。
- ・衛生設備費: 配管の変更や新設基礎を迂回するための配管が必要になったため変更に係る費用を増工した。
- ・工期の変更: 悪天候が続きプールサイド表面が湿っていて、床仕上げ材を貼ることが出来ず工期の延長を行った。当初180日としていたが80日延長し260日に変更した。