

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内スキー場小倉沢ゲレンデ電気幹線敷設替え工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 敷設替延長L=250m
電気設備工事 1式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町10番51号
株式会社 長谷川電気工業所 胎内営業所

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 幹線敷設替えについて、既設幹線埋設位置が不明なため調査費を増工した。調査の結果、既設幹線と敷設替え予定ルートが重なるためルート変更を行った。また、ルート変更に伴い埋設物の位置が不明だったことから主要箇所の試掘費用を増工した。
ルート変更による延長減に伴い土工事等を減工した。また、埋設水路部が想定よりも深い位置だったため配管のコンクリート保護が不要となったことから根巻工事を減工した。
以上の理由等から請負金額の増減無しの内容変更とした。