

変更契約締結結果表

委託業務名 鳥坂大橋橋梁点検業務委託

履行場所 胎内市 並槻・横道 地内

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) 鳥坂大橋橋梁点検
橋梁点検 2橋(2,474.23㎡)

契約の相手方 新潟県村上市三之町3番16号
株式会社 ナルサワコンサルタント 村上支店

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 令和3年7月16日 から 令和4年6月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 令和4年6月30日

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 点検実施にあたり、交通規制等に係る協議や河川占用申請等に不測の日数を要し、工期内での完了が出来ないことから、履行期限を令和4年3月26日から令和4年6月30日(履行日数254日間から350日間)に変更とした。