

# 変更契約締結結果表

工 事 名 小堀川排水機場1号主ポンプ駆動機関修繕工事

工 事 場 所 胎内市 苔実 地内

種 別 機械器具設置工事

工事の概要  
(変更後) 小堀川排水機場1号主ポンプ駆動機関修繕工事  
部品製作 1.0式  
機器据付 1.0式

契約の相手方 新潟県新潟市東区松島1丁目2番8号  
株式会社 ナビック

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和4年7月15日 から 令和5年6月17日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和5年6月17日

契 約 金 額  
(変更後) 変更なし

変更の理由 1号主ポンプ総合試運転実施にあたり、小堀川排水路からの流入が少なく必要な水量の確保ができないことから、水量の見込める農繁期に実施したため、工期の延長とした。  
よって、工期を253日間から339日間に、竣工期限を令和5年3月24日から令和5年6月17日に変更した。