

変更契約締結結果表

工 事 名 広域農道下越中部地区舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 並槻・横道 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=273.30m
不陸整正 2,536.0m²
表層工 2,536.0m²

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1) 工事期間 令和4年7月15日 から 令和5年5月31日 まで
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 令和5年5月31日
(変更後)

契約金額 16,506,600 円
(変更後)

変更の理由 1工区施工範囲内において交差点があることから、交通誘導員を増員し通行車両の安全確保を図るため、当初35人から45人に10人増工とした。
工事着手後、1工区施工範囲内において事業所の上水道取出予定があることが判明したことから、上水道取出後の施工としたいため、工期を当初120日間から321日間に延長とした。
上記理由等により増額変更とした。