

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市産業文化会館照明器具LED化工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 照明設備工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間 (変更後) 令和4年8月26日 から 令和5年3月17日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 (変更後) 令和5年3月17日

契 約 金 額 (変更後) 35,346,300 円

変更の理由

○電気設備工事

屋外ポスターケースの照明器具で漏電がみられたため、その修繕に係る費用を増額した。

1階商工会側トイレの照明は、在館時、常時点灯しているため、人感センサーを設置し、省エネに寄与する仕様に変更する費用を増額した。

現地調査の結果、照明器具の取付状況を確認し、再度器具の選定を行い、変更した器具に係る費用を増額した。

○建築工事

ホワイエの天井に漏水跡がみられ、照明器具の取付に支障が出たため、天井の補修に係る費用を増額した。

○産業廃棄物処理について、処理実績に合わせて数量を変更した。

○工事の延長に伴い、諸経費を増額した。