

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道日東道側道1号線道路改良工事		
工 事 場 所	胎内市 鴻ノ巣、宮瀬 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長L=395.0m	道路土工 一式	構造物撤去工 一式
	舗装工(路盤工) 一式	排水構造物工 一式	

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋1274番地3  
興栄建設株式会社

## 工 期 等

- (1) 工事期間 (変更後) 令和2年10月2日 から 令和3年12月15日 まで
- (2) 着手期限 変更なし
- (3) 完成期限 (変更後) 令和3年12月15日

契約金額 (変更後) 50,650,600 円

## 変更の理由

本工事区間で土質試験を行った結果、No.8からNo.16までの現状路床部が良質土であったため、路床部の置き換えが一部不要となり、道路土工を減工とした。

当初、本工事の舗装工は下層路盤までの施工としていたが、農耕車等の通行を確保するため、起点からNo.1までは表層まで仕上げることにした。

上記理由等により減額変更とした。工期の延長請求により、工事日数を181日間から440日間に、完成期限を令和3年3月31日から令和3年12月15日に変更とした。