

変更契約締結結果表

工 事 名	市道日東道側道2号線道路改良工事
工 事 場 所	胎内市 宮瀬 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長L=420.0m 道路土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工(路盤工) 一式 排水構造物工 一式

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	令和2年10月2日 から 令和3年12月15日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	令和3年12月15日

契約金額 56,239,700 円
(変更後)

変更の理由 本工事区間で土質試験を行った結果、No.14から終点までの現状路床部が良質土であったため、路床部の置き換えが一部不要となり、道路土工を減工とした。
当初、本工事の舗装工は上層路盤までの施工としていたが、農耕車等の通行を確保するため、起点からNo.1までは表層まで仕上げることにした。
上記理由等により、減額変更とした。工期の延長請求により、工事日数を181日間から440日間に、完成期限を令和3年3月31日から令和3年12月15日に変更とした。