

変更契約締結結果表

工 事 名 市道黒川・下江端大川原線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 黒川 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=390.0m
舗装工 表層(⑤密粒度AS・50mm) 2,760m²

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和6年10月7日 から 令和7年4月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和7年4月30日

契 約 金 額 19,616,300 円
(変更後)

変更の理由 計画区域内の事業進捗のため、施工延長を60m増工した。また、工事現場及び技術者の休日取得について、週休2日(4週8休以上)の取得実績を確認できたため、経費の補正を行った。
降雪及び低温により、舗装の品質確保が困難であることや、施設区間内である県の雪捨て場を排雪作業等に使用することに伴い、工期内での完了が困難であることから工期を延長した。
上記理由等により、請負金額の増額変更及び工期延長とした。