

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道中条・胎内線側溝新設改良工事		
工 事 場 所	胎内市 東本町 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=37.1m 側溝工 自由勾配側溝600型 (H1100) 12.0m、(H1000) 16.0m、(H900) 4.0m 集水柵工 800×1100×2250 1基 地下排水工 高密度ポリエチレン管(ダブル・φ700mm) 4.1m		
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和3年9月6日	から	令和4年2月2日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和4年2月2日		
契 約 金 額 (変更後)	7,333,700	円	
変更の理由	既設水路(VS側溝)の撤去を行ったところ、想定よりも規格の大きな製品が使用されていたことから、その撤去に係る費用及び、これに伴う既設の勾配 整正コンクリートの撤去に係る費用を増とした。		