

変更契約締結結果表

工 事 名 樽ヶ橋エリア駐車場改修(水路)工事

工 事 場 所 胎内市 下赤谷 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 側溝工 U型側溝3種250型 7.3m 横断用自由勾配側溝 300×300
5.0m、300×400 52.5m
自由勾配側溝 300×300 82.4m
集水枡工 グレーチング蓋集水枡 700×700×700 5基

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等

- (1) 工事期間 (変更後) 令和5年9月16日 から 令和5年4月28日 まで
- (2) 着手期限 変更なし
- (3) 完成期限 (変更後) 令和5年4月28日

契約金額 (変更後) 9,539,200 円

変更の理由

側溝の設置予定箇所にケーブルが埋設されていたことから、排水ルートの見直しにより、横断用自由勾配側溝(300×300)を6.4m減工し、U型側溝250型を7.3m追加で設置した。上記理由等により、減額変更とした。また、工期延長請求により、工事日数を120日間から225日間に、竣工期限を令和5年1月13日から令和5年4月28日に変更した。