

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内スキー場風倉リフト山麓運転室建替工事
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内
種 別	建築一式工事
工事の概要 (変更後)	構造:木造平屋建 用途:スキー場運転室 建築面積:12.42㎡

契約の相手方	新潟県胎内市築地1992番地 有限会社 井上建設
--------	-----------------------------

工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	令和6年11月1日 から 令和7年7月31日 まで
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	令和7年7月31日

契 約 金 額 (変更後)	変更なし
------------------	------

変更の理由	電気設備の再調査が必要となったことから工事中止としていたが、調査が完了し、施工の目途がついたことから中止解除し履行日の変更とした。 施工着手にあたり、埋設物の資料がなく試掘調査が必要であることから試掘調査に係る日数について工期の延長とした。 上記理由等について、当初工期期間である90日間から103日間へ工事期間の延長、履行日を当初令和7年1月29日から令和7年7月31日に変更とした。
-------	--