

変更契約締結結果表

工 事 名	市営住宅1号棟屋外等改修工事		
工 事 場 所	胎内市 二葉町 地内		
種 別	建築一式工事		
工事の概要 (変更後)	・屋上防水改修 平面652.5㎡ 立上り152.6㎡ ・外壁改修 1,503㎡ 1.直接仮設工事 1式、2.屋上防水改修工事 1式、 3.外壁改修工事 1式、4.建具改修工事 1式、 5.電気設備工事 1式、6.機械設備工事 1式、 7.撤去工事 1式、8.発生材処分 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和3年10月8日	から	令和4年2月28日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和4年2月28日		
契 約 金 額 (変更後)	47,743,300	円	
変更の理由	天候不良による工期延長に伴い諸経費を増工した。 また、工事延長請求書により、工事日数を120日間から144日間に、竣工期限を令和4年2月4日から令和4年2月28日に変更した。		