

変更契約締結結果表

工 事 名 市道黒川塩沢蔵王線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 下館、塩沢 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=172.0m
舗装工 路面切削 1,070m²
表層(⑨密粒度AS・40mm) 1,070m²

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1) 工事期間 令和6年11月22日 から 令和7年5月16日 まで
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 令和7年5月16日
(変更後)

契 約 金 額 7,430,500 円
(変更後)

変更の理由 仮設工(交通誘導警備員)について、施工区域内に交差点が2箇所あり、本線と同時に交通規制を行う必要があることから、配置計画を見直し、切削オーバーレイ施工時の配置人数を3人から5人に変更した。
また、関係区長と工事の実施時期について協議したところ、現場に墓地が近接しており、彼岸明けに実施してほしいとの要望があったことから、工期内での完了が困難であるため延長した。
上記理由等により、請負金額の増額変更及び工期延長とした。