

変更契約締結結果表

工 事 名	県営住宅1B棟13号室改修1期工事
工 事 場 所	胎内市 二葉町 地内
種 別	建築一式工事
工事の概要 (変更後)	既存住戸内改修 構造:壁式鉄筋コンクリート造 面積51.23㎡ 工事内容 内部仕上の撤去 床・天井の下地ボードの施工 ユニットバスの据え付け 断熱材の増し吹き インナーサッシ交換
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組 取締役社長 小野 貴史
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	令和3年1月22日 から 令和3年3月29日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	令和3年3月29日
契 約 金 額 (変更後)	8,013,500 円
変更の理由	2重窓にして断熱性能を高めるため外部サッシの室内側に設置されているインナーサッシについて、既存再利用を予定していたが想定以上に劣化しており交換する必要があることから増工した。増工に伴い工事日数を5日間延長した。