

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道黒川塩沢蔵王線道路災害復旧工事		
工 事 場 所	胎内市 塩沢 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=42.6m 法止工(法先ブロック H=500)L=8m、(法先ブロック H=750)L=10m、舗装工 表層 21m <sup>2</sup> 防護柵工 ガードレール(再設置) L=39m		
契約の相手方	新潟県胎内市黒川1668番地1 曳栄建設株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和4年11月11日	から	令和5年5月12日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和5年5月12日		
契 約 金 額 (変更後)	2,684,000	円	
変更の理由	法先ブロックの設置位置を再検討した結果、道路横断構造物を一部避けて設置する必要があったことから、H=500をL=1mの増工、H=750をL=1mの減工とした。 以上の理由等により、減額変更とした。 また、工期延長請求(購入土(真砂土)の採取場の積雪が多く3月末まで閉所していることから工事を進めることができないため。)により、竣工期限を令和5年3月24日から令和5年5月12日に変更した。		