

変更契約締結結果表

工 事 名 市道本郷町線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 本郷町 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=189.5m
表層 ⑦ t=50mm 1010㎡、区画線設置(ドット) L=256m

契約の相手方 新潟県胎内市本郷町1番5号
株式会社 井上材木店

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和4年12月2日 から 令和5年5月8日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和5年5月8日

契約金額
(変更後) 10,278,400 円

変更の理由 区長及び警察と路面標示について協議した結果、車道路肩を歩く歩行者の安全確保・運転者側の歩行者空間の認識を目的とした区画線(ドット)を追加施工とした。
以上の理由等により、請負金額の増額変更とした。
また、工期延長請求(道路融雪施設(消雪パイプ)の稼働期間のため施工が困難であることから工期内での工事完了ができなため。)により、竣工期限を令和5年3月31日から令和5年5月8日に変更した。