

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市産業文化会館特定天井等改修工事 照明設備工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 舞台照明設備等の改修・更新
照明等負荷設備 1式 調光装置 1式
移動機器 1式 工事費・据付費 1式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町10番51号
長谷川電気・須貝電気 特定共同企業体

工 期 等

(1) 工事期間 令和4年2月18日 から 令和4年11月30日 まで
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 令和4年11月30日
(変更後)

契 約 金 額 142,837,200 円
(変更後)

変更の理由 照明の調光装置の機能をより向上させるため、システム及びモニターを追加するため増工した。既存解体の上、現地調査を行った結果、配管・ケーブルのルートを変更する必要があったため増工した。天井ボードと照明器具との隙間について、光漏れ等のトラブル防止のためプレートを追加したため増工した。以上の理由から増額変更とした。
また、建築工事等他の工事との取り合い調整のため工事日数を46日間延長した。