

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道下坪穴村中線道路災害復旧工事

工 事 場 所 胎内市 坪穴 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=11.9m  
擁壁工 コンクリートブロック積 22㎡  
大型ブロック積 38㎡

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1862番地17  
オノエンタープライズ株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和5年3月17日 から 令和5年9月29日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和5年9月29日

契 約 金 額 8,566,800 円  
(変更後)

変更の理由 工事実施により、小口止めコンクリートの型枠面積および胴込・裏込コンクリートを減工とした。以上の理由等により、請負金額を減額変更とした。また、工期延長請求書(当現場内に水道事業の災害復旧工事があり、作業の工程調整が必要なため)により、竣工期限を令和5年7月14日から令和5年9月29日に変更した。