

変更契約締結結果表

工 事 名 農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ場施設その12)工事

工 事 場 所 胎内市 乙 地内ほか

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 中継ポンプ施設 3箇所
ポンプ制御盤(更新) 3面

契約の相手方 新潟県胎内市西本町6番28号
株式会社 須貝電気工事店

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 令和7年9月26日 から 令和8年5月29日 まで

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 令和8年5月29日

契 約 金 額 26,033,700 円
(変更後)

変更の理由 現地再調査の結果、既設配管等の腐食が進行していたため、本工事で配管・配線工を増工とした。以上の理由等により、契約金額を増額変更とした。
また、制御盤の納期に時間を要するため、工期内に工事を完成することができないため、工期を延長した。