

変更契約締結結果表

工 事 名 乙地内上下水道仮設管布設工事

工 事 場 所 胎内市 乙 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 水道管 HIVP φ 75mm L=105.1m
下水道管 VP φ 75mm L=100.7m
HIVP φ 75mm L= 20.3m

契約の相手方 新潟県胎内市高畑797番地1
新菖工業株式会社 下越営業所

工 期 等

(1) 工事期間 令和7年10月31日 から 令和8年5月29日 まで
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 令和8年5月29日
(変更後)

契 約 金 額 9,808,700 円
(変更後)

変更の理由 現地再調査の結果、既設管との接続及び障害物を避けるため、上下水道管の管材料を増工とした。当初の下水道圧送管接続箇所埋設深が深く施工が困難なため、新潟県と調整した結果、県道部で下水道圧送管を接続することとなった。これにより下水道工事を増工とした。関連工事との施工調整の結果、各工事の交通優誘導警備員を増員とした。
上記理由等により、契約金額を増額変更とした。
また、新潟県発注の河川改修工事及び関連工事と施工調整の件、上下水道管の切替作業を4月以降に行うため、工期を延長した。