

# 変更契約締結結果表

工 事 名 黒川第一集落センター解体工事

工 事 場 所 胎内市 黒川 地内

種 別 解体工事

工事の概要  
(変更後) 解体面積 1階155.99㎡ 2階140.40㎡ 合計296.39㎡  
意匠・構造撤去1式、電気設備撤去1式、機械設備撤去1式

契約の相手方 新潟県胎内市塩沢235番地1  
株式会社 大平組  
代表取締役 大平 哲弘

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和2年7月3日 から 令和2年10月2日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和2年10月2日

契 約 金 額 16,804,700 円  
(変更後)

変更の理由 本工事の設計にあたっては、図面等の資料が無いことから実測又は想定を基に設計を行った。想定にて設計を行った部分において、相違があったことにより減工したため。  
ラップルコンクリート下に、想定していない杭があったことで施工に時間を要したことから、竣工期限を令和2年9月18日を令和2年10月2日に変更したため。