

変更契約締結結果表

工 事 名 樽ヶ橋遊園北側工区整備工事 C工区建築工事

工 事 場 所 胎内市 下赤谷 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 管理棟新築工事(287.45㎡)1式
エゾシカ舎改修工事※既存受付棟改修(既存60.13㎡増築8.13㎡)1式
既存解体工事 1式 外構工事 1式

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組
取締役社長 小野 貴史

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和2年9月7日 から 令和3年3月26日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和3年3月26日

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 管理棟の屋根断熱・二重垂木を取りやめ天井断熱に変更したため減工した。廊下とホール間のドアを中止したため減工した。エゾシカ舎間仕切り壁及び建具を追加したため増工した。バッテリーカーコースのガードタイヤを既存タイヤ再利用としたため運搬復旧を行う必要があり増工した。地中から既存構造物及び岩等が出てきたため撤去する必要があり増工した。仮設鉄板の使用量が減ったため減工した。以上の理由から内容変更をした。他の工事との取り合いのため工事日数を4日間延長した。