

変更契約締結結果表

工 事 名	鼓岡地区農業集落排水処理施設機能強化(中継ポンプ施設その3)工事		
工 事 場 所	胎内市 宮久 地内ほか		
種 別	電気工事		
工事の概要 (変更後)	中継ポンプ施設2箇所の着脱式汚水ポンプ4台、ポンプ制御盤(非常通報装置及び水位計を含む)2面の更新		
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社 代表取締役 高橋 伸一		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	令和1年9月13日	から	令和2年2月29日 まで
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	令和2年2月29日		
契 約 金 額 (変更後)	18,537,200	円	
変更の理由	マンホールポンプ場の埋設場所毎に適した作業計画及び実施により現地作業の所要日数を少なくできたため交通誘導警備員の数量減とした。		