

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市役所本庁舎トイレ非接触化工事		
工 事 場 所	胎内市 新和町 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	1・2階男女トイレ改修 1階多目的トイレ改修 3～5階トイレ手洗器改修・既存洋式トイレ改修 電源工事		
契約の相手方	新潟県胎内市東本町4番12号 株式会社 宮島工業所 代表取締役 宮嶋 誠一		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和2年11月13日	から	令和3年3月15日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和3年3月15日		
契 約 金 額 (変更後)	21,132,100	円	
変更の理由	和式便器の洋式化について工法を変更し床スラブの研る範囲を最小にしたため減工した。 ブース扉を新品に交換する必要がある事から増工した。非接触化のため3～5階の既存洋式便器についてフラッシュバルブのセンサー化及びシャワートイレの設置を行うため増工した。 出入りロドアの素手での接触を解消するためハンドフリードアレバーを設置するため増工した。 増工に伴い工事日数を14日間延長した。		