

# 変更契約締結結果表

工 事 名 中条駅西口広場整備(第1期)工事

工 事 場 所 胎内市 西本町 地内

種 別 土木一式

工事の概要  
(変更後) 中条駅西口広場整備  
地盤改良工 一式 カルバート工 一式  
舗装工 一式 排水構造物工 一式  
縁石工 一式

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋1274番地3  
興栄建設株式会社  
代表取締役 浮須 猛

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 平成29年5月19日 から 平成29年12月14日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 平成29年12月14日

契約金額 28,979,640 円  
(変更後)

変更の理由

①舗装範囲について各構造物設置後に現地再調査した結果、既設舗装の状態及びすりつけ等を考慮して舗装工を増工。  
②駅前広場内の歩行者の安全確保のため、ロータリー部(No.2+6.58~No.3+3.90)にガードパイプを増工したい。また、農業水路の吐口柵に1600×1600(細目)のグレーチング蓋を設置。  
③市道部の舗装端部(公園予定地側)を保持するために、歩車道境界ブロックを増工。  
④新発田警察署と現地立会いの結果、規制標識及び指示標識の位置が確定したため、標識工を増工。  
⑤本工事に伴い、一般家庭の乗入箇所に段差が生じたため、土間工を増工。  
上記理由等によるため。。